

112

Urząd Miasta w Kłodzku
WYDZIAŁ INŻYNIERII MIEJSKIEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA
pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300 KŁODZKO
umkłod@um.kłodzko.pl
WO.0004.9.2022.BG

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko



Kłodzko, 17.11.2022 r.

Radni - sesja
Komisja Budżetu
Komisja Gosp. Komunalnej
Komisja Spraw Obywatelskich
17.11.2022r.

Burmistrz Miasta Kłodzka

w miejscu

Dotyczy: WO.0004.9.2022.BG.

Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska przekłada, w załączeniu, informację o stanie realizacji inwestycji miejskich na dzień 17 listopada 2022 roku.

KIEROWNIK
Wydziału Inżynierii Miejskiej
i Ochrony Środowiska
Weronika Barańska-Grabowska

Otrzymują:

1. Adresat,
2. WI.VI a/a.

Sporządziła: Weronika Barańska – Grabowska.

REALIZACJA INWESTYCJI NA TERENIE MIASTA KŁODZKA NA DZIEŃ 17.11.2022 r.

Modernizacja chodników i ciągów pieszych

Opis:

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano chodnik w ciągu ulicy Malczewskiego przy bloku F oraz w ciągu ulicy Sienkiewicza w Kłodzku. Zlecono do wykonanie dokumentację projektową budowy chodnika w ciągu ulicy Dusznickiej oraz odcinka ul. Wyspiańskiego. Wykonano dojść do nieruchomości przy ulicy Lipowej w Kłodzku.

Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej

Opis:

Wykonano utwardzenie dróg: Letniej, Fabrycznej, Sierpowej, Granicznej, Łukasińskiego, Braci Gierymskich, Zamiejskiej, Półwiejskiej, Objazdowej przy garażach, Fabrycznej, Sierpowej, Wyspiańskiego 65, Grunwaldzkiej 17, Warty, Śliwkowej, Kłodzko Nowe.

Utworzenie infrastruktury do działki nr 1/6, obręb Kukułka

Opis:

Zadanie zrealizowane. Wykonano infrastrukturę do działki nr 1/6, obręb Kukułka.

Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych

Opis:

Zadanie wykonane, zakupiono i zamontowano wiatę w ciągu ul. Wyspiańskiego.

Budowa i modernizacja barier w pasie drogowym

Opis:

Zadanie zrealizowane. Wykonano barierę w ulicy Żeromskiego oraz w ciągu ulicy Dworcowej oraz ul. Słowackiego w Kłodzku

Przebudowa ul. Zamiejskiej

Opis:

Zadanie w trakcie realizacji. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Planowany termin zakończenia czerwiec 2023 r. W ramach zadania zostanie wykonana kompleksowa przebudowa drogi. Na dzień 17 listopada wykonano roboty rozbiórkowe, ziemne, zakończono wykonywanie przebudowy kanalizacji deszczowej. W 30 % została wykonana nowa podbudowa, w 15 % zostały wykonane chodniki.

Przebudowa ulicy Pięknej

Opis:

Zadanie zrealizowane. W ramach inwestycji została wybudowana ulica Piękna wraz z siecią kanalizacji deszczowej.

Przebudowa ulicy Lipowej - etap I

Opis:

Zadanie zrealizowane. W ramach inwestycji została przeprowadzona przebudowa ulicy Lipowej oraz Krzywej wraz z remontem infrastruktury towarzyszącej, tj. remontem kanalizacji deszczowej, modernizacją sieci oświetleniowej, powstały nowe chodniki.

Odbudowa ul. Nad Kanalem

Opis:

Ogłoszono przetarg na realizację inwestycji w ramach projektu pn. „Zielono - niebieska infrastruktura w Kłodzku - Kłodzki NBS”. Otwarcie ofert przetargowych: 21 listopada 2022 r.

Przebudowa ulicy Śląskiej

Opis:

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach inwestycji zostanie wykonana przebudowa ul. Śląskiej wraz z remontem infrastruktury towarzyszącej. Przewidywany termin realizacji zadania: grudzień 2022 r. W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia wraz z podbudową, remont odwodnienia - przykanalików i wpustów ulicznych, nowe chodniki.

Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych

Opis:

Zadanie zrealizowane. Wykonano modernizację podwórek: Lutycka 12, Lutycka 24-28, Okrzei 22, 22a, Harcerzy 1-3.

Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku

Opis:

W ramach zadania wykonano remont wnętrza kaplicy wraz z oświetleniem. W trakcie realizacji jest remont dachu, termin zakończenia prac: grudzień 2022 r.

Monitoring miejski

Opis:

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano montaż 3 kamer obrotowych na budynkach Muzeum, banku Spółdzielczego oraz na budynku Ratusza.

Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4

Opis:

Przedmiotem planowanej inwestycji jest przystosowanie zabytkowego budynku do przepisów przeciwpożarowych (nakaz Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej). Szczegółowy zakres robót ujęty będzie w dokumentacji projektowej, która jest wymagana do realizacji robót. Prace realizowane będą etapami w okresach wakacyjnych począwszy od roku 2023. W roku bieżącym wykonano inwentaryzację budynku oraz odkrywkę elementów konstrukcyjnych w celu oceny budynku pod kątem spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej. W chwili obecnej wykonywana jest Ekspertyza Techniczna Stanu Ochrony Przeciwpożarowej budynku Przedszkola nr 4. Termin wykonania ekspertyzy upływa dnia 14.12.2022 r. Zlecono także dokumentację projektową wykonania wyłącznika PPOŻ.

Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 1 oraz Żłobka nr 1 w Kłodzku

Opis:

Przedmiotem kontynuowanej inwestycji od kilku lat jest przystosowanie zabytkowego budynku Przedszkola nr 1 i Żłobka nr 1 wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia 05.06.1998 r. pod numerem A/4384/1624/WI do przepisów przeciwpożarowych. Projektowany zakres prac oparto się na POSTANOWIENIU NR WZ.5595.384.2.201 z dnia 13.12.2016 roku i POSTANOWIENIU NR WZ.5595.376.2.2017 z dnia 15.11.2017 roku wydanego przez Dolnośląską Komendę Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Przedmiot remontu wykonanego w okresie lipiec – sierpień 2022 r. było wykonanie robót budowlanych na I piętrze budynku. W związku z powyższym, że jest to kontynuacja robót, część robót została już wykonana. Wykonano roboty branży elektrycznej – oświetlenie awaryjno - ewakuacyjnego ppoż., wewnętrzną instalację hydrantową, instalację sygnalizacji pożaru i oddymiania klatki schodowej oraz remont III p. (poddasze użytkowe).

Pod względem budowlanym przewidziano do wykonania i wykonano prace związane z ochroną zabytkowej wewnętrznej stolarki drzwiowej w ciągach komunikacyjnych zakładając ich renowację z jednoczesnym dostosowaniem w zakresie szczelności poprzez montaż uszczelki pęczniących, samozamykaczy oraz poprawiając ich reakcję na ogień (odpowiednie środki chemiczne). Przebudowany został węzeł sanitarny dla obsługi obiektu oraz zaimpregnowane zostały elementy drewniane balkonu.

Stropy drewniane na kondygnacjach nadziemnych zostały uzupełnione płytami gipsowo – włóknowymi, na których ułożone zostały wykładziny pcv i płytki ceramiczne.

Poziom posadzki we wszystkich pomieszczeniach pozostał taki sam, istniejące progi zostały zlikwidowane. Inwestycja jest w toku, termin zakończenia etapu robót upłynął dnia 31.08.2022 r.

**Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej - Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1.
Kłodzko, ul. Zawiszy Czarnego 1 - 3.**

Opis:

Zakres planowanych do wykonania robót obejmuje prace budowlane w ramach termomodernizacji budynku w szczególności takie jak: docieplenie połaci dachowych, docieplenie fragmentu elewacji (współczesnych toalet), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę oświetlenia, wymianę źródła ciepła, montaż zaworów termostatycznych, montaż paneli fotowoltaicznych oraz montaż wewnętrznych urządzeń dźwigowych – winda schodowa.

W chwili obecnej toczy się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót.

**Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej - Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3.
Kłodzko, ul. Jana Pawła II nr 4.**

Opis:

Zakres planowanych do wykonania robót obejmuje prace budowlane w ramach termomodernizacji budynku w szczególności takie jak: docieplenie dachu, docieplenie elewacji, docieplenie ściany fundamentowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont świetlika nad patio, budowę pochylni dla niepełnosprawnych, wymianę instalacji elektrycznej i źródeł światła, wymianę instalacji C.O., montaż zaworów termostatycznych, montaż wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej, montaż paneli fotowoltaicznych, montaż wewnętrznych urządzeń dźwigowych – winda schodowa, wymianę balustrad zewnętrznych galerii i wejść z niezbędnymi wyburzeniami i pracami remontowymi, wymianę rynien i rur spustowych, naprawę istniejących schodów, zadaszeń nad wejściami oraz remont nawierzchni utwardzonych pieszych wokół budynku.

Termin realizacji: sierpień 2022 r. – luty 2023 r.

Modernizacja fontann miejskich

Opis:

W ramach realizacji zadania wykonano modernizację fontanny miejskich na terenie miasta.

Wykonanie audytu efektywności energetycznej oświetlenia miejskiego

Opis:

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano aktualizację audytu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego.

Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta

Opis:

Zadanie zrealizowane. P aragraf obejmuje wydatki związane z budową nowo zaprojektowanych lub przebudową istniejących odcinków kanalizacji deszczowej w ulicach: Słoneczna, Łużyckiej, Śląskiej, Pl. Jagielly (podwórko).

Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej

Opis:

Wykonano modernizację infrastruktury w ciągu ulic Granicznej, Szpitalnej, Lisiej w Kłodzku.

Budowa hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy ul. Sportowej w Kłodzku - dokumentacja projektowa - rozbudowa infrastruktury sportowej

Opis:

Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono do wykonania dokumentację projektową z terminem realizacji na I kwartał 2023.

Modernizacja basenu na terenie OSiR w Kłodzku - dokumentacja projektowa

Opis:

Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono do wykonania dokumentację projektową modernizacji niecki basenowej o nowe atrakcje wraz z terenem przyległym. Terminem realizacji: I kwartał 2023.

Zielono - niebieska infrastruktura w Kłodzku - Kłodzki NBS

Opis:

Zadanie w trakcie realizacji. Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Termin otwarcia ofert: 21 listopada 2022 r. W ramach zadania zostanie zmodernizowana przestrzeń miejsca w kilku lokalizacjach na terenie miasta mająca na celu zwiększenie roślinności w ścisłym centrum miasta: Rynek, ul. Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Zawiszy Czarnego. W ramach realizacji zadania zostanie zmodernizowany park miejski przy ul. Św. Wojciecha (modernizacja boiska, nowe nasadzenia, remont alejek i oświetlenia, wykonanie nowych miejsc odpoczynku, wykonanie „łęki pamięci”). Powstania zielona ściana na byłym pomniku PZU przy ul. Daszyńskiego. Powstanie wodny plac zabaw na terenie OSiR oraz zostanie wykonane oczko wodne na terenie podwórka SP przy ul. Zawiszy Czarnego. Zostanie zmodernizowana ul. Nad Kanałem. Termin realizacji zadania: czerwiec 2023 r.

Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej

Opis:

Zadanie w trakcie realizacji. Ogłoszono przetarg na realizację zadania, który został w listopadzie unieważniony. Przygotowywane są materiały do nowego postępowania przetargowego. Termin realizacji zadania: czerwiec 2023 r.

Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich

Opis:

Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa z wykonawcą, trwają prace budowlane. Przewidywany termin realizacji zadania: marzec 2023 roku. W ramach zadania powstanie Inkubator Przedsiębiorczości w koszarach białych na forcie Owcza Góra.

Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku

Opis:

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonano dokumentację remontu ul. Malinowej, inwentaryzację obiektów na terenie fortu Owcza Góra. Ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej kolejnego etapu rozwoju fortu Owcza Góra. W skład dokumentacji wchodzi: zaprojektowanie wieży widokowej, tarasu widokowego/miejsca odpoczynku, zaprojektowanie windy towarowej z maszynownią. Przewidywany termin realizacji zadania: maj 2023 r.

KIEROWNIK
Wydziału Inżynierii Miejskiej
i Ochrony Środowiska
Weronika Barańska-Grabowska
Weronika Barańska-Grabowska